



CARDINALES

COFICO

AVANCE DE OBRA | ÚLTIMA ETAPA

ENERO 2026

Un desarrollo de



GNI

Avance de obra - Torre 3

Nos alegra compartir con ustedes los últimos avances en la construcción de Torre 3 en Cardinales Cofico.

Cada etapa completada nos acerca más al objetivo entregarles un espacio de calidad, diseñado para

VIVIR CON TODO.



Estado de Obra al Mes de Enero

A continuación, les mostramos el detalle actualizado del progreso de obra:



PRÓXIMOS PASOS!

En esta nueva etapa de avance de obra se dará inicio a los procesos de **ejecución del interiorismo de la torre**, comenzando por la **colocación de pisos y revestimientos**, trabajos que permitirán definir las terminaciones base de las unidades.

En forma simultánea, y en lo que respecta a los sectores exteriores, se iniciarán las tareas de **pintura exterior del edificio**, contribuyendo a la consolidación de la imagen final de la torre y a la protección de sus superficies.

Una vez finalizadas estas etapas, se avanzará con la **pintura interior de los departamentos**, lo que dará paso a la fase final de obra, consistente en la instalación de puertas interiores y exteriores, muebles de cocina, placares y artefactos sanitarios. Esta última instancia corresponde a las terminaciones finales y deja las unidades en condiciones de cierre y puesta a **punto para su etapa de entrega**.




Los trabajos se desarrollarán de manera ordenada y progresiva, asegurando la correcta coordinación entre los distintos rubros y manteniendo los **estándares de calidad previstos para el proyecto**.



¡Seguimos creciendo juntos!

Con un avance sólido en múltiples frentes de obra, Cardinales Cofico sigue creciendo día a día. Gracias al trabajo coordinado de nuestros equipos, la Torre 3 ya muestra resultados concretos que reflejan nuestro compromiso con la calidad.





Cada etapa completada nos acerca más al sueño de
VIVIR CON TODO

